



Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea - Servizio I -
Programmazione



Città di Avola
PROVINCIA DI SIRACUSA



" RIQUALIFICAZIONE DI UN RIPARO PER LA PESCA IN C.DA FALARIDE "
Bando PO FEAMP 2014/2020 - Mis. 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca. Azione a.
- CUP: G67H16000440006 -

VISTI :

PROGETTISTA:

Capogruppo R.T.P.:

ARTEC
ARTEC Associati S.r.l

Via Francavilla, 99 - 98039 Taormina (ME)
Tel.: 0942 620071 / Fax: 0909582054
E-mail: artec.associati@gmail.com
PEC: artec@mypec.eu
P.IVA / Cod. Fiscale 02961180839



Mandante R.T.P.:

-Ing. Francesco Brocato
-Ing. Antonino Moschella
-Dott. Rosario Pignatello
-Dott. Geol. Ranieri Santarosa

COMMITTENTE:

Comune di Avola

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Bruno VENTURA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

03			TITOLO TAVOLA: Cronoprogramma dei lavori - LOTTO I	TAVOLA N°: G01 a
02	Rev. prescrizioni Conferenze Servizi	MAG. 2019		
01	Agg. Prezzario LL. PP. Sicilia 2019	25/01/2019		
NUM.	INTEGRAZIONE	DATA		
DATA:	MAG. 2019	ARCHIVIO FILE: / archivio progetti / Artec / H039_Riparo pescatori Avola		SCALA RAPPRESENTAZIONE:
		ARCHIVIO PROGETTO: Carpetta N° H039 - Avola		Proprietà riservata - L. 633 del 22/04/41

CRONOPROGRAMMA LAVORI - LOTTO I

"RIQUALIFICAZIONE DI UN RIPARO PER LA PESCA" - C.da FALARIDE - COMUNE DI AVOLA

SETTIMANE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
1	APPONTAMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	0,00 €	0,00 €																																														
2	OPERE MARITTIME																																																
	INDAGINI PREVENTIVE AVVIO LAVORI	6.422,33 €	6.422,33 €																																														
	SCAVI E DEMOLIZIONI			38.211,11 €	38.211,11 €	38.211,11 €	38.211,11 €	38.211,11 €	38.211,11 €																																								
	REALIZZAZIONE MOLO DI SOPRAFLUTTO E SOVRASTRUTTURE DI BANCHINA									€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12	€ 38.455,12																			
	FINITURE E ARREDI DI BANCHINA																																					€ 14.070,33	€ 14.070,33	€ 14.070,33	€ 14.070,33								
3	OPERE COMPLEMENTARI																																																
	SISTEMAZIONE INGRESSO AL PORTICCIOLO																																																
	IMPIANTI TECNOLOGICI																																																
	SISTEMAZIONE VIABILITA' ACCESSO RIPARO PESCA																																																
	ISOLA ECOLOGICA																																																
IMPORTO SETTIMANALE		6.422,33 €	6.422,33 €	38.211,11 €	38.211,11 €	38.211,11 €	38.211,11 €	38.211,11 €	38.211,11 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €	38.455,12 €		
AVANZAMENTO IMPORTO LAVORI		6.422,33 €	12.844,66 €	51.055,77 €	89.266,89 €	127.478,00 €	165.689,11 €	203.900,23 €	242.111,34 €	280.566,46 €	319.021,57 €	357.476,69 €	395.931,80 €	434.386,92 €	472.842,04 €	511.297,15 €	549.752,27 €	588.207,39 €	626.662,50 €	665.117,62 €	703.572,73 €	742.027,85 €	780.482,97 €	818.938,08 €	857.393,20 €	895.848,32 €	934.303,43 €	972.758,55 €	1.011.213,66 €	1.049.668,78 €	1.049.668,78 €	1.049.668,78 €	1.049.668,78 €	1.057.405,84 €	1.065.144,89 €	1.072.882,95 €	1.080.621,00 €	1.094.691,33 €	1.108.761,66 €	1.122.831,98 €	1.136.902,31 €	1.136.902,31 €	1.136.902,31 €	1.136.902,31 €	1.136.902,31 €	1.136.902,31 €	1.136.902,31 €	1.136.902,31 €	1.136.902,31 €

Durata lavori LOTTO I = 38 settimane (266 giorni)

CRONOPROGRAMMA LAVORI - LOTTO II

"RIQUALIFICAZIONE DI UN RIPARO PER LA PESCA" - C.da FALARIDE - COMUNE DI AVOLA

SETTIMANE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
1	APPONTAMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE																												0,00 €																	0,00 €		
2	OPERE MARITTIME																																															
	INDAGINI PREVENTIVE AVVIO LAVORI																																															
	SCAVI E DEMOLIZIONI																																															
	REALIZZAZIONE MOLO DI SOPRAFLUTTO E SOVRASTRUTTURE DI BANCHINA																																															
	FINITURE E ARREDI DI BANCHINA																																															
3	OPERE COMPLEMENTARI																																															
	SISTEMAZIONE INGRESSO AL PORTICCIOLO																																															
	IMPIANTI TECNOLOGICI																												€ 15.032,35	€ 15.032,35	€ 15.032,35	€ 15.032,35	€ 15.032,35															
	SISTEMAZIONE VIABILITA' ACCESSO RIPARO PESCA																																															
	ISOLA ECOLOGICA																																														6.807,29 €	
	IMPORTO SETTIMANALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.032,35 €	30.064,70 €	45.097,04 €	60.129,39 €	75.161,74 €	90.194,09 €	105.226,43 €	120.258,78 €	135.291,13 €	150.323,48 €	165.355,83 €	180.388,18 €	195.420,53 €	210.452,88 €	225.485,23 €	240.517,58 €	255.549,93 €	270.582,28 €	285.614,63 €	300.646,98 €
	AVANZAMENTO IMPORTO LAVORI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.032,35 €	30.064,70 €	45.097,04 €	60.129,39 €	75.161,74 €	90.194,09 €	109.793,06 €	127.108,73 €	144.424,39 €	161.740,05 €	185.863,00 €	203.178,66 €	220.494,32 €	237.809,98 €	255.125,64 €	272.441,30 €	289.756,96 €	307.072,62 €		

Durata lavori LOTTO II = 12 settimane (84 giorni)